

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 02 日

天气：晴

星期：三 气温：18° —30°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看挂面车间 2#屋顶的组串电缆敷设。 2、查看成品库屋顶导轨安装，全部完成后要求报验。 3、核查施工单位投入的施工人員。 4、编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、成品库屋顶安装导轨全部完成。 2、挂面车间 2#屋顶组串敷设电缆。 3、施工人員：20 人，管理人員：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人員：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰