

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 03 日

天气：晴

星期：四 气温：17° —29°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对制粉车间 2#屋顶吊装材料安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 2、查看挂面车间 2#屋顶的组串电缆敷设。 3、查看制粉车间 2#屋顶导轨、立柱等材料的分散及安装情况。 4、核查施工单位投入的施工人员。 5、编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、制粉车间 2#屋顶吊装导轨、立柱等材料，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 2、制粉车间 2#屋顶导轨、立柱等材料的分散及安装。 3、挂面车间 2#屋顶组串敷设电缆。 4、施工人员：20 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平 李国顺
记录人：李国顺		总监理工程师：王立杰