

监 理 日 志

日期：2020 年 09 月 08 日

天气：晴转多云

星期：二 气温：20° —30°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对南和厂区锅炉房往制粉车间 1 吊运转移模具安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 2、查看南和厂区制粉车间 2 光伏支架的安装情况。 3、查看南和厂区锅炉房屋顶配重砼浇筑全部完成后，要求报验。 4、核查施工单位投入的施工人员。 5、编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海电力安装第一工程有限公司	1、南和厂区锅炉房往制粉车间 1 吊运转移模具，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 2、南和厂区制粉车间 1 模具的摆放。 3、南和厂区锅炉房屋顶配重砼浇筑全部完成，清理现场垃圾。 4、南和厂区制粉车间 2 安装光伏支架。 5、施工人员：20 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰