

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 11 日

天气：多云

星期：日 气温：10° —23°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对沙河厂区食堂、玉米粉车间混凝土屋顶吊装混凝土安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 2、查看沙河食堂屋顶、玉米车间混凝土屋顶配重块砼浇筑，完成后要求报验。 3、查看南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶电缆穿管保护。 4、核查施工单位投入的施工人员。 5、编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、沙河厂区食堂、玉米粉车间混凝土屋顶吊装混凝土，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 2、沙河厂区食堂屋顶、玉米粉车间混凝土屋顶配重块砼浇筑已全部完成。 3、南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶电缆接头制作及电缆穿管保护。 4、施工人员：20 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰