

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 14 日

天气：晴

星期：一 气温：-8° —0°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对南和厂区制粉车间 2 光伏线缆敷设做接头进行查看。 2、对南和厂区制粉车间 2 接地防腐刷漆进行查看。 3、对施工人员和管理人员核对，以及安全施工情况进行查看。 4、收集整理编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、南和厂区制粉车间 2 光伏线缆做接头进行敷设。 2、南和厂区制粉车间 2 进行接地防腐刷漆。 3、施工人员：12 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项	组件到货两车 54 箱 1620 块。	
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰