

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 23 日

天气：晴

星期：三 气温：-6° —7°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对南和厂区制粉车间 5 桥架和逆变器支架安装以及接地焊接等进行查看。 2、对施工人员和管理人员核对，对安全施工情况进行查看。 3、收集整理编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、南和厂区制粉车间 5 桥架和逆变器支架安装以及接地焊接。 2、施工人员：12 人，管理人员：3 人。吊车一台。叉车一台。焊机一台
其 它 事 项	组件到货三车，90 箱，2700 块。南和厂区 5.99MW 组件到货齐全。	
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰