

监 理 日 志

日期：2021 年 01 月 01 日

天气：晴

星期：五 气温：-6° —5°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对南和厂区锅炉房和成品库屋顶逆变器安装进行查看。 2、对南和厂区制粉车间 5 屋顶组件安装进行查看。 3、对施工人员和管理人员核对，对安全施工情况进行查看。 4、收集整理编写资料上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、南和厂区锅炉房和成品库屋顶进行逆变器安装。基本完成。 2、南和厂区制粉车间 5 屋顶组件安装进行查看。基本完成。 3、施工人员：12 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员：		戚平
记 录 人：戚平		总 监 理 工 程 师：王立杰