

# 监 理 日 志

日期：2021 年 01 月 22 日

天气：晴

星期：五 气温：-4° — 6°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对南和厂区成品库屋顶光伏线缆接线和逆变器接线等收尾进行查看。 2、对南和厂区制粉车间和 5000 吨成品库组件卸运进行查看。 3、对施工人员和管理人员核对，对安全施工情况进行查看。 4、收集整理编写资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、南和厂区成品库屋顶光伏线缆接线和逆变器接线等收尾进行查看。 2、对南和厂区制粉车间和 5000 吨成品库组件卸运。 3、施工人员：12 人，管理人员：3 人。叉车和吊车各一辆
其 它 事 项	沙河厂区组件到货 1MW，三车，96 箱。	
本 日 现 场 监 理 人 员：	戚平	
记 录 人：	戚平	总 监 理 工 程 师：王立杰