

监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 01 日

天气：阴转小雨

星期：一 气温：-1° — 8°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、出发重新进场，与建设单位进行工作联系确认再次进场（发联系单）。 2、收集整理审核施工单位资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、对沙河厂区 5000 吨成品库屋顶（混凝土屋顶）进行组件安装。 2、对沙河厂区挂面车间屋顶（彩钢瓦屋顶）进行组件吊运分散。 3、施工人员：15 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项	组件到货两车 1920 块。	
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰