

监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 02 日

天气：阴转多云

星期：二 气温：2° — 12°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、到达项目现场，与建设单位进行资料确认和审核签字盖章。 2、查看消缺整改情况，查看复工施工情况（沙河厂区组件进行卸货）。 3、收集整理审核施工单位资料。编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、对沙河厂区 5000 吨成品库屋顶（混凝土屋顶）进行组件安装。 2、对沙河厂区挂面车间屋顶（彩钢瓦屋顶）进行组件吊运分散。 3、施工人员：15 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项	组件到货一车 960 块。	
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰