

监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 12 日

天气：阴

星期：五 气温：6° — 16°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看沙河厂区挂面车间屋顶（彩钢瓦屋顶）光伏线缆敷设情况。 2、查看沙河厂区 2000 吨成品库和 5000 吨成品库西侧屋顶（彩钢瓦屋顶）组件和桥架安装情况。 3、沙河厂区制水车间组件吊运分散摆放进行旁站。 4、核查施工单位施工人员数量及安全施工情况。编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、继续对沙河厂区 2000 吨成品库屋顶和 5000 吨成品库西侧屋顶（彩钢瓦屋顶）进行组件和桥架安装。 2、继续对沙河厂区挂面车间屋顶（彩钢瓦屋顶）进行光伏线缆敷设。 3、对沙河厂区制水车间进行组件吊运分散摆放。 4、施工人员：25 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰

