

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 14 日

天气： 阴

星期： 日 气温： 7° — 16°

工程名称： 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、查看沙河厂区挂面车间和 2000 吨成品库屋顶（彩钢瓦屋顶）光伏线缆敷设情况。</li><li>2、查看沙河厂区 5000 吨成品库西侧屋顶（彩钢瓦屋顶）桥架安装情况。</li><li>3、查看沙河厂区制水车间和玉米粉车间组件安装情况。</li><li>4、核查施工单位施工人员数量及安全施工情况。编写监理资料。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位  上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  <ol style="list-style-type: none"><li>1、继续对沙河厂区 5000 吨成品库西侧屋顶（彩钢瓦屋顶）进行桥架安装。</li><li>2、继续对沙河厂区挂面车间和 2000 吨成品库屋顶（彩钢瓦屋顶）进行光伏线缆敷设。</li><li>3、对沙河厂区制水车间和玉米粉车间进行组件安装。</li><li>4、施工人员：25 人，管理人员：3 人。</li></ol>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员：	戚平	
记 录 人：	戚平	总 监 理 工 程 师：王立志

