

监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 26 日

天气：小雨

星期：五 气温：10° — 18°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因小雨，现场没有室外施工专业，配电房进行电缆终端制作连接。 2、收集审核施工资料。编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、因下雨，室外没有进行施工，配电房进行电缆终端制作连接。 3、施工人员：5 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰