

监 理 日 志

日期：2021 年 04 月 10 日

天气：晴

星期：六 气温：11° — 22°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、继续查看沙河厂区制粉车间消缺整改施工情况。基本结束 2、继续查看沙河厂区制粉车间接地系统扁钢焊接施工情况。基本结束 3、收集审核施工资料和查看安全施工情况。编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、继续对沙河厂区制粉车间进行消缺整改施工。基本结束 2、继续对沙河厂区制粉车间进行接地系统扁钢焊接施工。基本结束 3、施工人员：15 人，管理人员：3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平
记录人：戚平		总监理工程师：王立杰