

监 理 日 志

工程名称：瑞盛新能源（山东正凯）5.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 17 日 星期四	气候	晴	气温	19-31 度
监理人员动态：现场监理员 1 人		材料进场：吊至屋面，导轨，压块夹具螺栓等 走道板已到现场 桥架材料进场 组件已进场 逆变器到场 直流电缆到场 接地扁铁到场 并网柜到场 交流电缆进场			
施工方人员动态：施工 3 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1#2#配电室等待电容柜到货安装。 1#2#屋顶组件 EL 三方检测。 2#屋顶气象站供电系统安装完成。				
检查发现的问题	巡视施工现场：组件吊装屋顶摆放时不要直接放置彩钢瓦屋面上以免压坏屋面瓦楞雨天漏雨。 组件上不要摆放任何物品以免损坏、划伤。直流线接头乱乱放接头部分进有积水。				
安全生产情况	现场施工人员安全设施齐全，现场安全警示标志，安全生产情况可控。				
协调内容或其他	暂无				
记录人	许青松	总监签阅	李俊平		

