

# 监 理 日 志

工程名称：瑞盛新能源（山东正凯）5.6MW 分布式光伏发电项目

|                  |                                                                                   |      |                                                                            |    |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 日期               | 2020 年 9 月 22 日 星期二                                                               | 气候   | 晴                                                                          | 气温 | 18-29 度 |
| 监理人员动态：现场监理员 1 人 |                                                                                   |      | 材料进场：吊至屋面，导轨，压块夹具螺栓等 走道板已到现场 桥架材料进场 组件已进场 逆变器到场 直流电缆到场 接地扁铁到场 并网柜到场 交流电缆进场 |    |         |
| 施工方人员动态：施工 3 人   |                                                                                   |      |                                                                            |    |         |
| 施工机械动态：          |                                                                                   |      |                                                                            |    |         |
| 施工进度情况           | 1#2#配电室等待电容柜到货安装。<br>1#2#屋顶组件 EL 三方检测完成。<br>2#屋顶直流线破损的已经更换完成。                     |      |                                                                            |    |         |
| 检查发现的问题          | 巡视施工现场：2#屋顶组件直流线与桥架结合处有破损施工方及时更换处理。<br>1#2#屋顶检修通道踏板在踩踏时有松动迹象施工方要用卡扣及时固定好，以免踩踏时脱落。 |      |                                                                            |    |         |
| 安全生产情况           | 现场施工人员安全设施齐全，现场安全警示标志，安全生产情况可控。                                                   |      |                                                                            |    |         |
| 协调内容或其他          | 暂无                                                                                |      |                                                                            |    |         |
| 记录人              | 许青松                                                                               | 总监签阅 | 李俊平                                                                        |    |         |

