

监 理 日 志

工程名称：瑞盛新能源（山东正凯）5.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 27 日 星期日	气候	晴	气温	14-26 度
监理人员动态：现场监理员 1 人			材料进场：吊至屋面，导轨，压块夹具螺栓等 走道板已到现场 桥架材料进场 组件已进场 逆变器到场 直流电缆到场 接地扁铁到场 并网柜到场 交流电缆进场		
施工方人员动态：施工 3 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	2#屋顶直流线破损的已经更换完成。 1#屋面组件跨线连接整改完成。				
检查发现的问题	巡视施工现场：组件上不要摆放任何物品以免损坏、划伤。直流线接头乱摆乱放接头部分进有积水， 2#屋顶组件直流线与桥架结合处有破损施工方及时更换处理。 1#2#屋顶检修通道踏板在踩踏时有松动迹象施工方要用卡扣及时固定好，以免踩踏时脱落。 1#屋面组件直流线保护套管跨线连接不规范，须作出整改。				
安全生产情况	现场施工人员安全设施齐全，现场安全警示标志，安全生产情况可控。				
协调内容或其他	暂无				
记录人	许青松	总监签阅	李俊平		

