

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 10 日

天气：多云

星期： 六

气温：16~23℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、跟踪检查打孔质量、安全。 2、检查进场石子质量。 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫 建筑安装 工程有限 公司	1、打孔 200 个，累计打孔 800 个，累计完成 2.83%。 2、进场石子 2 车。
施 工 人 员		施工人员15人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰