

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 13 日

天气：阴

星期：二

气温：15~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、验收 27 号箱变基础模板支护，钢筋绑扎，符合要求；旁站 27 号箱变基础混凝土浇筑，按照施工方案施工。 2、检查 26 号区打孔质量、安全，符合要求。 3、检查 27 号区灌注桩质量安全，按照施工方案施工，符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫建筑安装工程有限公司	1、26 号区打孔 425 个，累计打孔 1555 个，累计完成 5.5%。 2、27 号区灌注桩 300 个，累计灌注桩 338 个，累计完成 1.19%。 3、27 号箱变基础支模，钢筋绑扎，混凝土浇筑。
施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员32人，打桩机4台，挖掘机3台，铲车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵 许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	