

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 14 日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 13~18℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 26 号区打孔质量、安全，符合要求。		
	2、巡视 27 号区灌桩，箱变基础脱模，符合要求。		
	3、开箱检查安装螺栓，外观包装完好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海金鑫 建筑安装 工程有限 公司	1、26 号区打孔 365 个，累计打孔 1920 个，累计完成 6.79%。	
		2、27 号箱变基础脱模。	
		3、27 号区地桩灌注 386 个，累计灌注 714 个。	
施 工 人 员、机 械 情 况		施工人员32人，打桩机4台，挖掘机3台，铲车1台。	
其 它 事 项	支架安装螺栓到货		
本日现场监理人员		张献兵 许青松	
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	