

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 19 日

天气：晴

星期：一

气温：7~18℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上午会同业主、施工单位负责人和安全员进行安全检查，检查的问题已做检查记录。 2、巡视检查 25 号区地桩灌注，26 号区打孔，50 号区场地整平质量安全。 3、检查 25、26 号箱变条基支模。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、50 号区平整场地 0.3MW，累计平整 6MW，累计完成 20.00%。 2、25 号区地桩灌注 300 个，累计灌注 2244 个，累计 7.93%。 3、26 号区地桩打孔 98 个，累计 3042 个，累计完成 10.75%。 4、GPS 放点 682 个，累计放点 4624 个，累计完成 16.34%。 5、25 号、26 号箱变基础支模。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员32人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰