

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4~18℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 43 号区施工,发现打孔的深度不符合设计要求,要求施工方日内整改完成。 2、巡视场地平整和 25、26 号箱变基础梁板支模。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、平整场地 0.2MW,累计 6.9MW,新修厂区道路 500 米。 2、43 号区灌注桩 268 个,累计 2812 个,累计完成 9,94%。 3、50 号区打孔 616 个,累计打孔 4503 个,累计完成 15.92%。 4、25、26 号箱变基础梁板支模。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员35人,打桩机5台,挖掘机3台,铲车1台。
其 它 事 项	进场组件 72 箱。	
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王立杰