

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 25 日

天气：晴

星期： 日

气温：9~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 51 号区打孔、灌桩质量安全。 2、巡视 28 号箱变基础梁板钢筋绑扎。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、51 号区灌注桩 238 个，累计 3430 个，累计完成 12.13%。 3、51 号区打孔 324 个，累计打孔 5241 个，累计完成 18.52%。 4、28 号箱变基础梁板钢筋绑扎。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员35人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。	
其 它 事 项	进场组件 24 箱。支架立柱 2 车。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵 许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	