

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 26 日

天气：晴

星期：一

气温：10~22℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场，检查施工质量安全。 2、安全旁站组件、支架、管桩吊装卸车，已做安全旁站记录。 3、检测进场支架立柱、檩条规格型号，镀锌质量。檩条镀锌层厚度不合格，要求退货。 4、28 号箱变钢筋模板验收，旁站混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、48 号区灌注桩 162 个，累计 3592 个，累计完成 12.70%。 2、场地平整 0.1MW, 累计完成 7.1MW. 3、打孔 80 个，累计打孔 5321 个，累计完成 18.80%。 4、28 号箱变基础梁板混凝土浇筑。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员35人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。
其 它 事 项	进场组件 120 箱，支架立柱檩条 2 车，管桩 1 车。	
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰