

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 27 日

天气：多云

星期： 二

气温：10~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光
伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 48 号区域灌桩发现桩位偏移严重，已开监理通知单要求整改，并进行罚款。 2、检查 43、48、49、50 号箱变基础垫层浇筑。 3、安全旁站到货组件吊装。 4、开箱检查到货组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、43、48、49、50 号箱变基础垫层浇筑。 2、49 号区域打孔，48 号区域灌桩。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员35人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。
其 它 事 项	进场组件 144 箱，	
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰