

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 29 日

天气：阴

星期： 四

气温：8~18℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站到货 192 箱组件吊装。 2、开箱检查到货组件，型号一致，外观完好。 3、巡视检查打孔、灌桩质量安全。 4、旁站 25、26 号箱变梁板浇筑施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、打孔 361 个，累计完成 6496 个，累计完成 22.96%。 2、灌桩 270 个，累计完成 4048 个，累计完成 14.31%。 3、25、26 号箱变基础梁板浇筑。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员48人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。	
其 它 事 项	进场组件 192 箱	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵 许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	