

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 30 日

天气：阴

星期： 五

气温：10~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站到货 144 箱组件吊装。 2、开箱检查到货组件，型号一致，外观完好。 3、巡视检查打孔、灌桩质量安全。 4、巡查 48、49、50、52、53 号箱变条基模板施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、50 号区域打孔 818 个，累计完成 7314 个，累计完成 25.85%。 2、49 号区域灌桩 500 个，累计完成 4548 个，累计完成 16.07%。 3、48、49、50、52、53 号箱变基础条基模板施工。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员61人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。
其 它 事 项	进场组件 144 箱	
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰