

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 5 日

天气：阴

星期：一

气温：8~18℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 GPS 定位放点位置尺寸，发现桩距偏差较大，要求重新定位放点。 2、桩孔深度不够，垂直度不符合要求，已要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海金鑫 建筑安装 工程有限 公司	1、桩孔 GPS 放点 600 个，累计完成 2.97%。 2、灌注桩钻孔 200 个，累计完成 0.92%。 3、平整箱逆变场地 2 个。
施 工 人 员		施工人员12人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	