

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 1 日

天气：晴

星期： 日

气温：11~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查场地平整、打孔、灌桩质量安全。 2、检查 27 号箱变基础砌砖，发现红砖没有泼水浸湿，要求整改合格后再施工。 3、验收 29、30、53 号箱变基础场地，符合要求，进行垫层施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 有 限 公 司	1、场地平整 1.6MW, 累计平整 9.1MW, 累计完成 30.33%。 2、GPS 放点 409 个, 累计放点 9150 个, 累计完成 32.18%。 3、43、50 号打孔 523 个, 累计完成 7853 个, 累计完成 27.76%。 4、49、50 号区灌桩 470 个, 累计完成 5518 个, 累计完成 19.5%。 2、27 号箱变基础砌砖, 29、30、53 号箱变基础垫层浇筑。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员62人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵 许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	