

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：六

气温：9~21℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 34、51 号箱变基础条基浇筑, 30 号箱变梁板柱浇筑。 2、检查 35、36、41 号箱变砌砖, 33、40 号箱变基础支模。 3、检查 49 区组件支架安装, 26 区支架安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、35、37 区打孔。 2、34、51 号箱变条基浇筑, 30 号箱变梁板浇筑, 35、36、41 号箱变基础砌砖, 33、40 号箱变梁板支模。 3、49 区组件支架安装。 4、26 区支架安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建施工人员70人， 电气安装人员33人，打桩机5台，挖掘机5台，铲车1台。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰