

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 15 日

天气：晴

星期： 日

气温：9~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 32、46 号箱变基础梁、板、柱浇筑。 2、检查 37、38 号箱变砌砖，33、40 号箱变基础支模。 3、检查 49 区组件支架安装，27 区支架安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、32、46 号箱变梁板浇筑，33、40 号箱变梁板支模，37、38 号箱变砌砖。 2、49 区组件支架安装。 3、27 区支架安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建施工人员70人， 电气安装人员33人，打桩机5台，挖掘机5台，铲车1台。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰