

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 2 日

天气：晴

星期：一

气温：3~20℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查场地平整、打孔、灌桩质量安全。 2、检查 43 号箱变基础砌砖，旁站 29、30 号箱变基础条基浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、GPS 放点 459 个，累计放点 9609 个，累计完成 33.96%。 2、40 号打孔 134 个，累计完成 7987 个，累计完成 28.23%。 3、50 号区灌桩 396 个，累计完成 5914 个，累计完成 20.90%。 4、43 号箱变基础砌砖，29、30 号箱变基础条基浇筑。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员62人，打桩机5台，挖掘机3台，铲车1台。
其 它 事 项	进场组件 2 箱	
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰