

监 理 日 志

日期：2020年 11月 22日

天气：阴

星期：日

气温：1~9℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 34、37 号箱变混凝土浇筑。 2、检查灌桩、支架安装、模板质量安全。 3、安全旁站箱变、逆变器吊装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、34、37 号箱变基础梁板柱混凝土浇筑。38、39 号箱变梁板支模。 2、34 区灌桩。 3、28 区支架安装。 4、箱变、逆变器吊装向现场运输。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建43人，电气32人 挖掘机4台，叉车3台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵 许 青 松	
记 录 人： 许 青 松	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 立 杰	