

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 25 日

天气：多云

星期：三

气温：1~10℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 35、36 区灌桩质量安全。 2、检查 33、34、39 区支架安装质量安全。 3、检查 46、49、51 区箱变基础施工质量安全。 4、安全旁站支架吊装卸车。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、49 号箱变支模，51 号箱变砌砖，46 号箱变抹灰。 2、35、36 区灌桩。 3、33、34、39 区支架安装。 4、储能基础土方开挖。
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建56人，电气53人 挖掘机4台，铲车3台,吊车1台
其 它 事 项	进场支架一车	
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰