

监 理 日 志

日期：2020年 11月 28日

天气：阴

星期：六

气温：-2~6℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 51 号箱变梁板柱混凝土浇筑。 2、检查 34、35、36、37 区支架安装质量安全。 3、检查钻孔质量安全。 4、安全旁站进场支架吊装卸车和箱变、逆变器安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、51 号箱变梁板柱混凝土浇筑，53、54 号箱变梁板柱支模。 2、29、39 区灌桩。 3、34、35、36、37 区支架安装。 4、38、40、41、42、50 区钻孔。 5、25、26、34、37、38、39、42、44 号箱变、逆变器安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建92人，电气53人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台，吊车1台。	
其 它 事 项	进场支架一车	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	