

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 3 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 4~17℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 48 区支架安装质量安全。 2、巡视检查打孔、灌桩质量安全。 3、检查 30、48 号箱变基础砌砖。 4、旁站 32 号箱变条基浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、GPS 放点 459 个, 累计放点 9609 个, 累计完成 33.96%。 2、45 号打孔 474 个, 累计完成 8327 个, 累计完成 29.43%。 3、43 号区灌桩 362 个, 累计完成 6476 个, 累计完成 22.89%。 4、30、48 号箱变基础砌砖, 32 号箱变基础条基浇筑。 5、48 号区支架安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员62人, 打桩机5台, 挖掘机3台, 铲车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵 许青松
记 录 人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰