

监 理 日 志

日期：2020年 11月 30日

天气：晴

星期：一

气温：-1~8℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 37、50 区支架安装质量安全。 2、检查钻孔、箱变基础抹面质量安全。 3、安全旁站进场电缆吊装卸车。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、37、38、39 号箱变抹面。 2、40 区灌桩 600 个，累计完成 10865 个，完成 38.4%。 3、37、50 区支架安装。 4、38、41 区钻孔 680 个，累计完成 13348 个，完成 47.18%。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建94人，电气53人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台，吊车1台。	
其 它 事 项	进场电缆一车 召开安全专题会议	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	