

# 监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 4 日

天气：晴

星期：三

气温：7~17℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监理工作情况	1、巡视检查场地平整、放点、打孔、灌桩质量安全。 2、检查 31 号箱变基础砌砖。 3、验收 45 号箱变基础场地，符合要求，进行垫层施工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海鑫建安工程有限公司	1、场地平整 0.9MW, 累计平整 10MW, 累计完成 33.33%。 2、GPS 放点 426 个, 累计放点 10035 个, 累计完成 35.47%。 3、40、45 号打孔 475 个, 累计完成 8802 个, 累计完成 31.11%。 4、44、45 号区灌桩 650 个, 累计完成 7126 个, 累计完成 25.19%。 5、31 号箱变基础砌砖, 43 号箱变梁板支模, 45 号垫层施工。
施工人员、机械情况	土建施工人员62人, 电气安装人员21人, 打桩机5台, 挖掘机3台, 铲车1台。	
其它事项		
本日现场监理人员	张献兵 许青松	
记录人：许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	