

a

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 5 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9~17℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 29、45 号箱变基础条基浇筑。安全旁站支架吊装卸车。 2、检查 32 号箱变基础砌砖, 48 号箱变基础梁板支模。 3、验收 29、45 号箱变条基模板、钢筋绑扎, 符合要求, 进行混凝土浇筑施工。 4、巡查场地平整、打孔和灌桩质量安全。 5、检查 49 区支架安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、场地平整 1MW, 累计平整 11MW, 累计完成 36.67%。 2、GPS 放点 700 个, 累计放点 10735 个, 累计完成 37.94%。 3、30、32 区打孔 307 个, 累计完成 9109 个, 累计完成 32.19%。 4、39、46 号区灌桩 500 个, 累计完成 7626 个, 累计完成 26.95%。 5、32 号箱变基础砌砖, 29、45 号箱变条基支模浇筑。48 号箱变基础梁板支模。 6、49 区支架斜梁、导轨安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建施工人员62人, 电气安装人员21人, 打桩机5台, 挖掘机3台, 铲车1台。
其 它 事 项	进场支架一车, 吊装卸车。	
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰