

# 监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 6 日

天气：晴

星期：五

气温：8~21℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、旁站 32 号箱变基础条基浇筑。<br>2、检查 29、45 号箱变基础砌砖，48 号箱变基础梁板支模。43 号箱变钢筋绑扎，46、47 号箱变基础场地整平。<br>3、巡查场地平整、打孔和灌桩质量安全。<br>4、检查 48 区支架安装质量安全。 |   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位   | 施 工 内 容 及 进 度   |
|                            | 上 海<br>金 鑫<br>建 筑<br>安 装<br>工 程<br>有 限<br>公 司  | 1、场地平整 6MW, 累计平整 17MW, 累计完成 56.67%。<br>2、GPS 放点 1200 个, 累计放点 11935 个, 累计完成 42.18%。<br>3、28、32 区打孔 596 个, 累计完成 9705 个, 累计完成 34.3%。<br>4、39、32 号区灌桩 400 个, 累计完成 8026 个, 累计完成 28.37%。<br>5、29、45 号箱变基础砌砖, 32 号箱变条基浇筑, 43 号箱变钢筋绑扎。48 号箱变基础梁板支模。46、47 号箱变基础场地整平。<br>6、48 区支架斜梁、导轨安装。 |
| 施 工 人 员、<br>机 械 情 况        | 土建施工人员63人，<br>电气安装人员21人， 打桩机5台，挖掘机5台，铲车1台。   |   |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 召开每周例会   |   |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            | 张献兵 许青松  |   |
| 记 录 人： 许青松                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰  |   |