

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 9 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4~18℃

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 44、47 号箱变基础条基浇筑。 2、检查 28 号箱变基础砌砖, 45 号箱变基础支模, 40、42 号箱变垫层施工。 3、巡查打孔质量安全。 4、检查 48 区组件安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、35、36、37、38 区打孔 602 个, 累计完成 11439 个, 累计完成 40.43%。 2、28 号箱变基础砌砖, 44、47 号箱变条基浇筑, 45 号箱变基础梁板支模, 35、36、37、38、39 号箱变基坑整平, 40、42 号箱变垫层施工。 3、48 区组件安装 13 组, 累计完成 2.27%。
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建施工人员 64 人, 电气安装人员 33 人, 打桩机 5 台, 挖掘机 5 台, 铲车 1 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵 许青松
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰