

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 12 日

天气：阴

星期： 六

气温：-1~10℃

工程名称:山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、开箱检查到货 445 组件、3×185 电缆。 2、安全旁站到场组件吊装。 3、检查灌桩、支架安装、组件安装质量安全 4、检查场地平整、电缆沟施工质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、平整 29 区场地。 2、53、48 区灌桩。 3、47、50 区支架安装。 4、32、33、45、47、50 区组件安装。 5、场区电缆沟开挖。
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建62人，电气79人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台，吊车1台。
其 它 事 项	进场组件 7 车共 168 箱。3×185 电缆 1 盘。	
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰