

# 监 理 日 志

日期：2020年 12月 13日

天气：阴

星期：日

气温：-6~3℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、开箱检查到货 445 组件。 2、安全旁站到场组件吊装。 3、检查支架安装质量安全 4、检查场地平整、电缆沟施工质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、29、30 区场地整平。 2、34、35、36 区支架安装。 3、场区电缆沟开挖。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建36人，电气41人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台，吊车1台。	
其 它 事 项	进场组件 4 车，共 96 箱×31 块/箱=2976 块。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	