

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：三

气温：-7~4℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站储能预制舱吊装。 2、检查支架、组件安装质量安全 2、检查场地打孔、灌桩施工质量安全。 3、检查场区交流电缆放线。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、储能设备预制舱安装。 2、47、50、53 区支架安装。 3、33、35、37、46、53 区组件安装。 4、29、30 区打孔。 5、29、30 区灌桩。 6、交流电缆放线。	
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建63人，电气107人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台、吊车1台		
其 它 事 项	进场储能预制舱 3 个		
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	