

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 17 日

天气：晴

星期： 四

气温：-6~5℃

工程名称:山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架、组件安装质量安全 2、检查场地打孔、灌桩施工质量安全。 3、检查场区直流电缆、交流电缆放线。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、储能设备预制舱安装。 2、33、35、37、46、47、53 区组件安装。 3、31 区打孔。 4、30 区灌桩。 5、交流电缆放线。 6、28、48、49 区 4 平方直流电缆放线。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建63人，电气107人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台、吊车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	