

监 理 日 志

日期：2020年 12月 21日

天气：晴

星期：一

气温：-6~7℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查打孔、灌桩质量安全。 2、检查支架、组件、汇流箱接线质量安全 3、检查电缆终端制作质量。 4、检查场区直流电缆、交流电缆放线。 5、检查储能蓄电池、变压器安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、26、29、31、52区支架安装；29、52组件安装。 2、储能蓄电池安装；储能变压器安装。 3、场区高压交流电缆放线。32、35、36、37、48、49、50区4平方直流电缆放线，25、26、27、28、37、38区2×70直流电缆放线。 4、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44号箱变高压电缆终端制作。 5、25、26、27、28、29、30、33区汇流箱接线。 6、26灌桩189个，累计完成19357个，累计完成68.41%。 7、钻孔126个，累计完成20102个，累计完成71.05%。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建27人，电气163人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台、吊车1台	
其 它 事 项	储能变压器进场1台。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	