

监 理 日 志

日期：2020年 12月 22日

天气：晴

星期：二

气温：-5~10℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查场区接地焊接质量安全。 2、检查支架、组件、汇流箱接线质量安全 3、检查电缆终端制作质量。 4、检查场区直流电缆、高压交流电缆放线。 5、检查储能蓄电池安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、29、31、52区支架组件安装。 2、储能蓄电池安装。 3、场区高压交流电缆放线。33、37、38区4平方直流电缆放线，29、30、39、40、41、48、49、50、51、52、53区2×70直流电缆放线。 4、28、29、30、32、33、34号箱变高压电缆终端制作。 5、32、35、36、37、38、39、40、41、48、49、50区汇流箱接线。 6、场区高压电缆放线。 7、场区接地焊接。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建26人，电气160人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台、吊车1台	
其 它 事 项	进场储能电池2车，计448块。 进场445组件1车，计744块。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	