

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 24 日

天气：晴

星期： 四

气温：-4~10℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查场区接地焊接质量安全。 2、检查支架、组件安装质量安全 3、检查场区直流电缆放线质量。 4、检查站内高压交流电缆放线质量安全。 5、检查储能蓄电池安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、29 区支架组件安装。 2、储能蓄电池安装。 3、电站内高压交流电缆放线。 4、场区 45、46、47 区 4 平方直流电缆放线，2×70 直流电缆放线。 5、场区接地焊接。
施 工 人 员、 机 械 情 况		土建12人，电气130人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台、吊车1台
其 它 事 项	进场 445 组件 3 车, 共 70 箱 2191 块。	
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰