

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 26 日

天气：晴

星期：六

气温：-2~10℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查桥架、支架、组件安装质量安全。 2、检查高压电缆放线质量安全。 3、检查高压交流电缆终端制作质量。 4、检查打孔、灌桩质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、41 区支架、组件安装。 2、48 区桥架安装。 3、场内高压交流电缆放线。高压电缆终端制作。 4、45、46、47 区打孔。46 区灌桩。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	土建12人，电气106人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车4台	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张献兵、许青松
记录人： 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰