

# 监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：日

气温：0~12℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

|                            |                                                                             |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查桥架、支架、组件安装质量安全。<br>2、检查高压电缆放线质量安全。<br>3、检查高压交流电缆终端制作质量。<br>4、检查打孔、灌桩质量。 |                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                               |
|                            | 上 海<br>金 鑫<br>建 筑<br>安 装<br>工 程<br>有 限<br>公 司                               | 1、31 区支架、组件安装。<br>2、43 区桥架安装。<br>3、场内高压交流电缆放线。高压电缆终端制作。<br>4、28 区打孔、46 区灌桩。 |
| 站 内 施 工<br>人 员、机 械<br>情 况  | 土建23人，电气106人<br>挖掘机4台，打孔机5台，铲车4台                                            |                                                                             |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 供电公司对项目进行并网前检查。                                                             |                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                             | 张献兵、许青松                                                                     |
| 记录人： 许青松                   |                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                                                     |